

## Grupo: Dados do projeto ou ação

<b>Nome do projeto</b>	Data Center Bloco B
<b>Objetivo Estratégico</b>	Garantir a conexão interna e externa da Universidade, por meio de acesso à internet e rede de qualidade
<b>Eixo</b>	Conectividade
<b>Escopo do projeto</b>	Projeto secundário e de contenção, visando a adequação do espaço hoje utilizado no Bloco B (1º Andar), destinado ao Data Center. Incluindo adequações elétricas, hidráulicas, obra civil, climáticas e mobiliária.
<b>Justificativas do projeto</b>	Caso o projeto do novo espaço para o Data Center no espaço destinado a ele no Bloco L, não seja viável, é necessária a adequação do espaço hoje utilizado no Bloco B. O espaço se encontra degradado fisicamente, tornando o trabalho da equipe que ali opera
<b>Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$][2021]</b>	R\$ 3.000.000,00
<b>Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$][2022]</b>	R\$ 0,00
<b>Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$][2023]</b>	R\$ 0,00
<b>Data de início do projeto</b>	2021-01-01 00:00:00
<b>Data estimada de fim do projeto</b>	2021-12-31 00:00:00

## Grupo: Papéis e responsabilidades

<b>Responsáveis pelo projeto [Gerente][Nome]</b>	Carlos Alberto Orsolon Silva
<b>Responsáveis pelo projeto [Gerente][E-mail]</b>	carlos.alberto@ufabc.edu.br
<b>Responsáveis pelo projeto [Gerente][Área]</b>	NTI - Coord. de Operações e Serviços
<b>Responsáveis pelo projeto [Suplente][Nome]</b>	Paulo Victor Fernandes
<b>Responsáveis pelo projeto [Suplente][E-mail]</b>	paulo.victor@ufabc.edu.br
<b>Responsáveis pelo projeto [Suplente][Área]</b>	NTI - Coord. geral
<b>Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][Nome]</b>	Larissa de Mattos
<b>Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][Área ou Setor]</b>	NTI - Data Center
<b>Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][Função no Projeto]</b>	Supervisor
<b>Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][E-mail]</b>	larissa.mattos@ufabc.edu.br
<b>Participantes do ProjetoAdicionar Remove [2][Nome]</b>	Samuel Werneck
<b>Participantes do ProjetoAdicionar Remove [2][Área ou Setor]</b>	NTI - Redes
<b>Participantes do ProjetoAdicionar Remove [2][Função no Projeto]</b>	Apoio técnico
<b>Participantes do ProjetoAdicionar Remove [2][E-mail]</b>	samuel.werneck@ufabc.edu.br

## Grupo: Metas e indicadores

<b>Meta e indicador relacionado ao projeto [Meta]</b>	100% do ambiente adequado e renovado
<b>Meta e indicador relacionado ao projeto [Prazo de cumprimento]</b>	2 quadrimestre de 2021

<b>Meta e indicador relacionado ao projeto [Valor esperado]</b>	100%
<b>Meta e indicador relacionado ao projeto [Valor de tolerância]</b>	70%
<b>Meta e indicador relacionado ao projeto [Tipo de valor]</b>	Porcentagem
<b>Meta e indicador relacionado ao projeto [Indicador]</b>	Quantidade de infraestruturas adequadas
<b>Meta e indicador relacionado ao projeto [Polaridade do Indicador]</b>	Quanto maior melhor
<b>Meta e indicador relacionado ao projeto [Responsável]</b>	Carlos Alberto Orsolon Silva
<b>Meta e indicador relacionado ao projeto [Valor atual do indicador]</b>	10% - processo de compra do ar de precisão em andamento

## Grupo: Marcos e entregas do projeto

<b>Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remover [1][Etapas do projeto ]</b>	Estudo e Planejamento
<b>Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remover [1][Responsável]</b>	Carlos Alberto Orsolon Silva
<b>Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remover [1][Data de início]</b>	01/01/2021
<b>Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remover [1][Data de fim]</b>	28/02/2021
<b>Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remover [2][Etapas do projeto ]</b>	Instrução de Processo de Compra
<b>Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remover [2][Responsável]</b>	Larissa de Mattos
<b>Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remover [2][Data de início]</b>	01/03/2021
<b>Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remover [2][Data de fim]</b>	31/05/2021
<b>Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remover [3][Etapas do projeto ]</b>	Dotação Orçamentária
<b>Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remover [3][Responsável]</b>	Carlos Alberto Orsolon Silva
<b>Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remover [3][Data de início]</b>	01/06/2021
<b>Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remover [3][Data de fim]</b>	15/06/2021
<b>Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remover [4][Etapas do projeto ]</b>	Execução do Processo de Compra
<b>Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remover [4][Responsável]</b>	Larissa de Mattos
<b>Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remover [4][Data de início]</b>	01/07/2021
<b>Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remover [4][Data de fim]</b>	30/09/2021

## Grupo: Custos do projeto

<b>Custos por itemAdicionar Remover [1][Item ]</b>	Itens de adequação do espaço
<b>Custos por itemAdicionar Remover [1][Custo estimado]</b>	R\$ 3.000.000,00
<b>Custos por itemAdicionar Remover [1][Ano do Orçamento]</b>	2021

## Grupo: Riscos do Projeto

<b>Risco [Se (causa ou ameaça)]</b>	Falta de verba para início do projeto
<b>Risco [Então (consequência)]</b>	Infraestrutura inadequada sendo utilizada, trazendo riscos a continuidade do negócio
<b>Risco [Categoria do risco]</b>	Qualidade / Operacional / Tempo
<b>Avaliação do risco [Impacto]</b>	5
<b>Avaliação do risco [Probabilidade]</b>	4
<b>Avaliação do risco [Severidade:]</b>	12
<b>Resposta ao risco [Opção de tratamento do risco]</b>	Incentivar e sensibilizar os dirigentes sobre a importância do investimento / Fazer um investimento na infraestrutura atual (Bloco B), postergando os problemas
<b>Resposta ao risco [Como será realizado?]</b>	busca de investimento
<b>Deseja incluir mais um risco?</b>	N/A
<b>Deseja incluir mais um risco?</b>	N/A