



ANEXO VI  
CRONOGRAMA

CONTRATADA  
OBRA CONSTRUÇÃO DA FASE 2 DE IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS SÃO BERNARDO  
LOCAL RUA DO TÚNEL, S/N, SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP  
PRAZO 540  
DATA BASE MAI/2011

Item	Descrição	Curva ABC	SUB-TOTAL DO SUB-GRUPO (R\$)	MÊS 01			MÊS 02			MÊS 03			MÊS 04			MÊS 05			MÊS 06			MÊS 07			MÊS 08			MÊS 09							
				SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10	SEM 11	SEM 12	SEM 13	SEM 14	SEM 15	SEM 16	SEM 17	SEM 18	SEM 19	SEM 20	SEM 21	SEM 22	SEM 23	SEM 24	SEM 25	SEM 26	SEM 27	SEM 28	SEM 29	SEM 30	SEM 31	SEM 32
01.01.000	CANTEIRO DE OBRA	0,60%	155.488,36	15.548,84			15.548,84			7.774,42			7.774,42			7.774,42			7.774,42			7.774,42			7.774,42			7.774,42							
01.02.000	PROJETOS EXECUTIVOS	1,69%	436.488,06	109.122,02			152.770,82			174.595,22																									
01.03.00.000	PAVIMENTAÇÃO	0,15%	39.015,09	25,00%			35,00%			40,00%												3.901,51			5.852,26			7.803,02							
01.06.000	PISOS EXTERNOS	0,17%	44.089,35																																
01.07.000	PAISAGISMO	0,05%	12.105,60																																
01.99.000	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,07%	19.088,03	1.908,80			1.908,80			954,40			954,40			954,40			954,40			954,40			954,40			954,40							
02.01.000	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,05%	13.871,00				5.548,40			5.548,40			2.774,20																						
02.02.000	SERVIÇOS GERAIS INTERNOS	0,27%	69.769,40										697,69			697,69			5.981,55			6.976,94			10.465,41			10.465,41							
02.03.000	INFRA-ESTRUTURA	3,96%	1.021.695,15							153.254,27			255.423,79			357.593,30			255.423,79																
02.04.000	SUPERESTRUTURA	15,98%	4.117.735,68										205.898,78			411.773,57			833.547,14			1.029.433,92			1.029.433,92			617.660,39							
02.05.000	PAREDES E PAINÉIS	3,46%	891.733,84													89.173,38			89.173,38			178.346,77			222.933,46			222.933,46							
02.06.000	ESQUADRIAS DE MADEIRA	0,41%	104.890,94																						10.489,09			10.489,09							
02.07.00.000	ESQUADRIAS METÁLICAS	6,58%	1.695.055,07																			169.505,51			169.505,51			254.258,26							
02.08.000	VIDROS	0,88%	227.369,87																																
02.09.000	COBERTURA	1,25%	321.294,53																									48.194,18							
02.10.000	IMPERMEABILIZAÇÃO	1,07%	276.479,00										27.647,90			27.647,90			55.295,80			69.119,75			69.119,75			27.647,90							
02.11.000	FORRO	2,34%	604.116,88																									120.823,38							
02.12.000	REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS	2,32%	598.168,76																			59.816,88			59.816,88			119.633,75							
02.13.000	REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS	5,75%	1.481.222,86																			148.122,29			148.122,29			296.244,57							
02.14.000	PISOS INTERNOS, SOLEIRAS E RODAPÉS	5,50%	1.417.108,27																																
02.15.000	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	2,64%	680.797,87							34.039,89			34.039,89			34.039,89			34.039,89			34.039,89			34.039,89			68.079,79							
02.16.000	APARELHOS SANITÁRIOS E METAIS	0,85%	219.476,14																																
02.17.00.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	17,26%	4.449.628,21													222.481,41			222.481,41			222.481,41			222.481,41			222.481,41							
02.18.000	ELEVADORES	1,54%	396.896,70																									39.689,67							
02.19.000	PINTURAS	2,38%	613.550,17																																
02.20.000	LIMPEZA DA OBRA	0,06%	15.732,50																																
STG	SUB-TOTAL GERAL GRUPOS 01, 02, 03 E 04	77,30%	19.922.867,93	126.579,65			175.776,86			376.166,61			535.199,08			1.152.135,97			1.554.088,66			1.930.479,68			2.050.805,57			2.185.041,50							
STSG	SUB-TOTAL DOS SUB-GRUPOS 01.01 E 01.02 SEM ADMINISTRAÇÃO (CANTEIRO DE OBRA+PROJETOS EXECUTIVOS)	2,30%	591.576,42	124.670,85			168.319,66			376.166,61			535.199,08			1.152.135,97			1.554.088,66			1.930.479,68			2.050.805,57			2.185.041,50							
STADM	SUB-TOTAL PARA ADMINISTRAÇÃO (STG-STSG)	75,00%	19.330.891,51	1.908,80			7.457,20			193.796,97			527.424,66			1.144.361,55			1.546.314,24			1.922.699,26			2.043.031,15			2.097.267,68							
ADM	ADMINISTRAÇÃO SOBRE STADM	4,50%	869.890,12	85,90			335,57			8.720,86			23.734,11			51.496,27			69.584,14			86.521,47			91.936,40			94.377,02							
BDI	BDI SOBRE SUB-TOTAL GERAL GRUPOS 01, 02, 03 E 04	25,00%	4.980.716,98	31.644,91			43.944,22			94.041,65			133.799,77			288.033,99			388.522,16			482.618,42			512.701,39			526.260,37							
TG	TOTAL GERAL (STG+ADM+BDI)	100,00%	25.773.475,03	158.310,46			220.056,65			478.929,13			692.732,96			1.491.666,23			2.012.194,96			2.499.613,57			2.655.443,36			2.725.678,89							

