

EVENTOGRAMA DE PAGAMENTOS - EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL			
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	PESO (%)
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS</b>		
<b>1.1</b>	<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>		
1.1.1	CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS E ALUGUEL DE CONTÊINERES - MENSAL	115.160,81	0,97 %
1.1.2	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS	68.677,78	0,58 %
1.1.3	PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO	174.553,40	1,47 %
1.2	LOCAÇÃO DA OBRA (MENSAL) - 6 MESES	138.734,34	1,17 %
1.3	MOBILIZAÇÃO	19.468,31	0,16 %
1.4	SERVIÇOS TÉCNICOS PRELIMINARES	22.852,85	0,19 %
<b>2</b>	<b>INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES</b>		
2.1	ESTACAS ESCAVADAS DE GRANDE DIÂMETRO	428.614,29	3,62 %
2.2	ESTACAS ESCAVADAS DO TIPO RAIZ (PASSARELA, TORRES, PASSARELA DE ACESSO E BLOCOS DE ILUMINAÇÃO)	884.630,14	7,46 %
2.3	BLOCOS DE FUNDAÇÃO	543.010,38	4,58 %
<b>3</b>	<b>ESTRUTURA</b>		
<b>3.1</b>	<b>MESOESTRUTURA</b>		
3.1.1	PILARES	139.237,24	1,17 %
3.1.2	ARCO	705.812,05	5,95 %
3.1.3	PENDURAS	1.331.743,95	11,23 %
<b>3.1.4</b>	<b>ESCORAMENTO METÁLICO</b>		
3.1.4.1	ESCORAMENTO METÁLICO VÃO 01 A 06 - LOCAÇÃO EMPRESA ESPECIAL.	27.257,95	0,23 %
3.1.4.2	ESCORAMENTO METÁLICO ESCADA - LOCAÇÃO EMPRESA ESPECIAL	15.138,67	0,13 %
3.1.4.3	ESCORAMENTO METÁLICO VÃO CENTRAL- LOCAÇÃO EMPRESA ESPECIAL - MENSAL (5 MESES)	1.026.453,43	8,66 %
<b>3.2</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
3.2.1	LAJES E VIGAS - VÃOS CONVENCIONAIS DOS ACESSOS	735.821,09	6,21 %
3.2.2	LAJES E VIGAS - VÃO PRINCIPAL - SEÇÃO TÍPICA	1.307.758,81	11,03 %
3.2.3	LAJES E VIGAS - VÃO PRINCIPAL - SEÇÃO NA LIGAÇÃO DO TABULEIRO COM O ARCO	68.054,82	0,57 %
3.2.4	LAJES E VIGAS - ESCADAS	306.389,09	2,58 %
3.2.5	ESTRUTURA METÁLICA (INSERTES E GRADIS METÁLICOS)	357.879,98	3,02 %
3.2.6	ESTRUTURA METÁLICA (GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS)	349.455,36	2,95 %
<b>3.3</b>	<b>ITENS COMPLEMENTARES</b>		
3.3.1	JUNTA DE DILATAÇÃO	8.380,05	0,07 %
3.3.2	LINHA DE VIDA	19.445,48	0,16 %
3.4	HIDRÁULICA E DRENAGEM	139.531,17	1,18 %
3.5	ABRIGO	1.089,60	0,01 %
<b>4</b>	<b>TORRE DE ACESSO AO ELEVADOR E PASSARELA DE ACESSO AO ELEVADOR</b>		
4.1	REQUADRO BLOCO E	5.617,50	0,05 %
4.2	PASSARELA DE ACESSO ELEVADOR 01	58.190,60	0,49 %
4.3	TORRES DO ELEVADOR 01 E 02	173.758,98	1,47 %
4.4	BLOCOS DAS BASES DOS POSTES	11.488,69	0,10 %

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	PESO (%)
<b>5</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
5.1	FIOS E CABOS	177.290,12	1,50 %
5.2	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS	132.786,56	1,12 %
5.3	CAIXAS	27.334,90	0,23 %
5.4	QUADROS DE LUZ	2.226,09	0,02 %
5.5	SISTEMAS DE ATERRAMENTO	46.070,26	0,39 %
5.6	ILUMINAÇÃO DA PASSARELA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	277.602,28	2,34 %
<b>6</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>		
6.1	REVESTIMENTOS DE PISOS	56.864,29	0,48 %
<b>6.2</b>	<b>TRATAMENTO DE CONCRETO</b>		
6.2.1	TRATAMENTO DE CONCRETO COM VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO	99.580,00	0,84 %
6.2.2	TRATAMENTO DE CONCRETO COM HIDROFUGANTE POLIURETANO	85.140,80	0,72 %
6.2.3	RESINA DPS PARA PISO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	75.763,20	0,64 %
6.3	REVESTIMENTO DE PAREDE (TORRES E ABRIGO)	56.876,90	0,48 %
6.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES	800,92	0,01 %
<b>7</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
7.1	ESQUADRIAS DE AÇO	10.204,41	0,09 %
7.2	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	3.618,28	0,03 %
<b>8</b>	<b>PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO</b>		
8.1	PAISAGISMO	30.967,66	0,26 %
8.2	URBANIZAÇÃO	5.293,02	0,04 %
8.3	PROTEÇÃO	65.726,30	0,55 %
8.4	COMUNICAÇÃO VISUAL	17.660,22	0,15 %
<b>9</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>		
9.1.1	ELEVADOR DE PASSAGEIROS	432.379,00	3,65 %
<b>10</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
10.1	DESMOBILIZAÇÃO	19.468,31	0,16 %
<b>11</b>	<b>RECEBIMENTO DA OBRA</b>		
11.1	RECEBIMENTO PROVISÓRIO	523.457,13	4,42 %
11.2	RECEBIMENTO DEFINITIVO	523.457,13	4,42 %
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>11.854.774,58</b>	<b>100,00%</b>