

Obra
PASSARELA

Data-base
set/24

B.D.I.
Padrão - 21,46%
Equipamento para Aquisição Permanente - 18,46%

Encargos Sociais
Não Desonerado

Cronograma Físico e Financeiro													
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS	100,00%	42,08%	42,08%	1,98%	1,98%	1,98%	1,98%	1,98%	1,98%	1,98%	1,98%	0,00%
		539.447,49	226.999,50	226.999,50	10.681,06	10.681,06	10.681,06	10.681,06	10.681,06	10.681,06	10.681,06	10.681,06	-
2	INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		1.856.254,81	371.250,96	371.250,96	371.250,96	371.250,96	371.250,96	-	-	-	-	-	-
3	ESTRUTURA	100,02%	0,00%	0,00%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,28%	0,00%	0,00%
		6.539.448,74	-	-	934.225,65	934.225,65	934.225,65	934.225,65	934.225,65	934.225,65	934.094,86	-	-
4	TORRE DE ACESSO AO ELEVADOR E PASSARELA DE ACESSO AO ELEVADOR	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		249.055,77	-	-	-	-	-	-	124.527,89	124.527,89	-	-	-
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
		663.310,21	-	-	-	-	-	-	-	-	331.655,11	331.655,11	-
6	REVESTIMENTOS	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
		375.026,11	-	-	-	-	-	-	-	-	187.513,06	187.513,06	-
7	ESQUADRIAS	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		13.822,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.822,69	-
8	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		119.647,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119.647,20	-
9	EQUIPAMENTOS	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%
		432.379,00	-	-	-	-	-	-	-	216.189,50	216.189,50	-	-
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		19.468,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.468,31	-
11	RECEBIMENTO DA OBRA	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
		1.046.914,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	523.457,13	523.457,13
Porcentagem			5,05%	5,05%	11,10%	11,10%	11,10%	7,97%	9,02%	10,84%	14,17%	10,18%	4,42%
Custo			598.250,47	598.250,47	1.316.157,67	1.316.157,67	1.316.157,67	944.906,71	1.069.434,59	1.285.624,09	1.680.133,58	1.206.244,55	523.457,13
Porcentagem Acumulado			5,05%	10,09%	21,20%	32,30%	43,40%	51,37%	60,39%	71,24%	85,41%	95,58%	100,00%
Custo Acumulado			598.250,47	1.196.500,93	2.512.658,60	3.828.816,28	5.144.973,95	6.089.880,66	7.159.315,24	8.444.939,33	10.125.072,91	11.331.317,46	11.854.774,58

Total Geral R\$ 11.854.774,58