

**PDTI 2018 -2020**

**1 - Nome do projeto** Aquisição de Storage

**2 - Qual o escopo ou finalidade deste projeto?** Aquisição de solução armazenamento baseado em infraestrutura hiperconvergente definida em software para ambientes de virtualização

**3 - Justificativas do projeto** A UFABC utiliza tal sistema para armazenamento de dados críticos como banco de dados, correio eletrônico, sistemas administrativos, sistemas de ensino à distância, entre outros. O Atual sistema de armazenamento de dados da UFABC encontra-se com utilização de 80% de sua capacidade.

4 - Quem são os participantes deste projeto?	Nome	Área/Setor	Papel
	Conrado Emilio Gomes	Coordenação de Gestão e Planejamento	Administrativo
	Carlos Alberto Silva	Coordenação de Operações e Serviços	Integrante Requisitante
	Larissa de Mattos	Divisão de Datacenter	Fiscal técnico

5 - Indicador financeiro	5.2 - Monitoramento financeiro - valor total gasto até o momento (acumulado R\$)						
	5.1 - Previsão inicial	jul/18	jan/19	jul/19	jan/20	jul/20	jan/21
	R\$ 9.230.965,00	R\$ 0,00	R\$ 2.065.128,00				
100%		22,37%					

**5.3 - Observações/ justificativas**

**jul/18** - O processo de aquisição de storage está em processo de homologação do pregão. Após firmadas as atas será estimada a primeira compra. Apenas a seleção de fornecedores foi concluída, com a ressalva que as atas ainda não estão formalizadas.

**jan/19** - Ata vigente com a aquisição realizada conforme planejado.

**Obs.:** para projetos em andamento, informar os indicadores atuais do projeto (o que já foi gasto em relação ao previsto); para projetos novos, indicar como 0 (zero) o valor gasto, o que gerará 0% do previsto. Quando houver a atualização dos indicadores, será possível fazer o monitoramento do projeto, comparando as medições - atual e anterior, ao previsto.

6 - Marcos e entregas do projeto	ID	6.1 - Estrutura de Decomposição do Trabalho	6.2 - (%) estimado	6.3 - Cronograma estimado		6.4 - Monitoramento físico - concluído					
				Início	Término	jul/18	jan/19	jul/19	jan/20	jul/20	jan/21
				1	Seleção de fornecedores - CGSA/CPL	30	jan/18	mai/18	x		
2	Pedido de compra - DEMANDANTE	25	jun/18	jul/18		x					
3	Emissão de empenho - CGFC	15	jul/18	jul/18		x					
4	Solicitação de entrega - DEMANDANTE	10	ago/18	ago/18		x					
5	Recebimento - DEMANDANTE	20	set/18	nov/18		x					
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
Total			100			30	100				

7 - Custos do projeto	ID	7.1 - Categoria	7.2 - Detalhamento	7.3 - Custo estimado	7.4 - Orçamento referente ao ano
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

**8 - Riscos do projeto**

**Categorias:** Custo/Tempo/Qualidade/Outros  
**Probabilidade:** (1) Baixa; 2 (Média); 3 (Alta); (4) Muito Alta  
**Impacto:** (1) Baixo; (2) Médio; (3) Alto; (4) Muito Alto  
**Severidade:** Impacto x Probabilidade; de 1 a 3 – baixo risco; de 4 a 5 – médio risco; de 6 a 9 – alto risco; de 10 a 16 – altíssimo risco

**Resposta:**

1 - Evitar o risco, mudando o plano do projeto para eliminar o risco, ou  
 2 - Transferir o risco, ou trocar a consequência da ocorrência, se houver, com um terceiro, como, por exemplo, contratar um seguro, ou  
 3 - Mitigar o risco, ou trabalhar para reduzir a probabilidade de ocorrência do risco e os seus possíveis impactos, ou  
 4 - Aceitar o risco, ou assumir a possibilidade de ocorrência do risco, traçando um Plano de Contingência para ativação nas ocorrências.

8.1 - Se (Causa)	8.2 - Então (consequência)	8.3 - Categoria	8.4 - Probabilidade	8.5 - Impacto	8.6 - Severidade	8.7 - Resposta ao risco	
						8.7.1	8.7.2 - Como será realizado
Não adquirir	Esgotamento do espaço de armazenamento.	Custo	4	4	altíssimo risco	Evitar	Garantir a disponibilidade de recurso
Adquirir em menor quantidade	Limitação do espaço disponível	Custo	4	4	altíssimo risco	Mitigar	Rever política de utilização de espaço de armazenamento limitando o uso a setores críticos.

**Gestor do projeto**

<b>Nome</b>	Carlos Alberto Silva	<b>Cargo</b>	Coordenador de Operações e Serviços
<b>E-mail</b>	carlos.alberto@ufabc.edu.br	<b>Ramal</b>	7110
<b>Área</b>	NTI		

**Suplente**

<b>Nome</b>	Larissa de Mattos	<b>Cargo</b>	Chefe da Divisão de Datacenter
<b>E-mail</b>	larissa.mattos@ufabc.edu.br	<b>Ramal</b>	0003
<b>Área</b>	Divisão de Datacenter		

**Contato para monitoramento**

<b>Nome</b>	Conrado Emilio Gomes	<b>Cargo</b>	Assistente em Administração
<b>E-mail</b>	conrado.gomes@ufabc.edu.br	<b>Ramal</b>	7137
<b>Área</b>	Coordenação de Gestão e Planejamento		